



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

CHSCT AC

Vendredi 15 mars 2019

SDLP : actualité travaux

Points sur les travaux immobiliers

Phase 1 : Bâtiment D/D'1/D'2 Varenne

Diagnostic de l'existant :

- Non accessible
- Mises aux normes nécessaires

Travaux envisagés :

- Création d'un ascenseur en lieu et place de la courette existante,
- Mise en accessibilité de l'entrée côté cour n°4,
- Création de sanitaires accessibles et d'une douche PMR au Rdc,
- Prolongation de la cage d'escalier principale du R+4 au R+5,
- Mise aux normes du CFo/CFa, CVC et SSI,
- Optimisation de l'utilisation des locaux et de l'espace,
- Rafraîchissement des bureaux et des circulations,

Bâtiment D Varenne

PIC - Rez-de-chaussée


NIVEAU RDC

NOTA :

- Toute circulation de l'engin de manutention sera sécurisée par un homme sécurité
- Les arrivées et sorties des camions en aire de livraisons seront sécurisées par un homme trafic et par la mise en place de clôtures amovibles

Légende :

- Bâtiments mitoyens en activité
- Bâtiment à réhabiliter
- Zone utilisée en base-vie de chantier et à réhabiliter
- Emprises de chantier - stockages
- Clôture de chantier (type HERAS verte et rouge)
- Clôison 72x49 + laine de verre
- Accès bâtiments en activité maintenus
- Circulation des piétons (usagers et personnels de chantier)
- Circulation des engins de chantier




Bâtiment D Varenne

PIC – R+1


NIVEAU R+1

- Légende :
- Bâtiments mitoyens en activité
 - Bâtiment à réhabiliter
 - Cloison 7248 + laine de verre



Bâtiment D Varenne


Gestion des nuisances dans le cadre du chantier du Bât D de Varenne



Bâtiment D Varenne

 zone de nuisances sonores

 zones de mitoyenneté



Points sur les travaux immobiliers

Phase 2 : Bâtiment E Varenne

- **Mars 2019** Dépôt du permis de construire (PC)
- **Avril 2019** Projet de rénovation/surélévation (PRO)
- **Mai 2019** Dossier de consultation des entreprises de travaux (DCE)
- **Juin à septembre 2019** Consultation des entreprises de travaux
- **Octobre/décembre 2019** Attribution, notification des entreprises de travaux
- **Janvier/février 2020** Préparation de chantier (préalable à l'ouverture du chantier)
- **1^{er} trimestre 2020** Déménagements agents

Points sur les travaux immobiliers

Phase 2 : Bâtiment E Varenne

Interventions préalables :

- **Mars/Avril 2019** Sondages par percements (murs, plafonds et sol) -
Nuisances à prévoir – Modalités à définir avec la MAG
- **Avril/Mai 2019** Réalisation de diagnostics techniques (structure...) par
détection de laser et repérages visuels – Pas de nuisances

Points sur les travaux immobiliers

RIA

- Travaux terminés depuis le 1er juin 2018 par la mise en service de la climatisation dans la cafétéria
- Reste à finaliser la reprise de deux plaques de polycarbonate dégradées sur la verrière de la salle de restauration, changée à l'été 2018

Points sur les travaux immobiliers

TRAVAUX BUREAUX BARBET DE JOUY :

Remplacement des huisseries des bureaux côté rue de Varenne : début des travaux le 20 février jusqu'à novembre 2019, concernant le SG, la DGPE, l'ASMA et l'AURI.

- Travaux en cours au 5^{ème} étage : DGPE (phase de 3 semaines)
- Travaux en cours au 1^{er} étage : SSP (phase de 3 semaines)

Points sur les travaux immobiliers

VARENNE – HUISSERIES A, B et C

Tranche de travaux 2018 :

- Changement de 41 huisseries et mise en place des stores réalisés.
- Mise en place des garde-corps achevée et réception des travaux en cours.

La campagne 2019 ne concernera que la mise aux normes de garde-corps et le remplacement de stores extérieurs défectueux.

Points sur les travaux immobiliers

VAUGIRARD

- Travaux de rénovation en peinture ou recloisonnement d'une dizaine de bureaux pour le CGGAER et la DGAL.
- Rénovation de la salle de réunion C068 au mois d'avril 2019.
- Changement des stores intérieurs réalisés au RDC (18 stores) et au R+5 (115 bureaux) principalement. Complément R+ 5 et changements R+6 à suivre, puis autres étages.

MAINE

Points sur les travaux immobiliers

- Changement SSI bâtiment C : travaux terminés. Bâtiment A en cours. Bâtiment B à venir
- Rénovation de la ventilation des toilettes (extraction) : travaux en cours
- Installation de rafraichisseurs des locaux du 5^{ème} étage bâtiment C: consultation en cours

Points sur les travaux immobiliers

SIGNALETIQUE TOUS SITES

- Le marché de travaux a été publié et les entreprises ont remis leurs offres, ouvertes le 5 février. Analyse des offres en cours.
- A compter de la notification du marché :
 - 15 semaines pour les "prototypes" et fabrication des éléments,
 - pose de la signalétique : 3 semaines maximum par site.
- Nommage de salles de réunion du site de Barbet de Jouy pour éviter une numérotation discordante avec les règles de signalétique d'étage (salles Erable (ex-BJ 099), Mélèze et Tilleul), ainsi que pour une salle de Vaugirard (salle Figuier).

EXERCICES D'EVACUATION INCENDIE

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES EXERCICES 2019 POUR LES SITES DE:

*MAINE: vendredi 29 mars,

*LOWENDAL: jeudi 16 mai,

*VAUGIRARD: jeudi 13 juin,

*BARBET DE JOUY: jeudi 19 septembre,

*VARENNE: jeudi 24 octobre.